

C O M U N E D I L A U R I T O

(P r o v i n c i a d i S a l e r n o)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-comunelaurito@tiscali.it

UFFICIO TECNICO

Copia per:

	Ufficio Ragioneria

La presente è stata affissa il giorno		2014	Firma
La presente è rimasta affissa fino al giorno		2014	Firma

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP

N. 47 DEL 24 /11/2014

Oggetto: **Area verde attrezzata –Approvazione stato finale , approvazione certificato di regolare esecuzione ,liquidazione stato finale lavori , liquidazione lavori eseguiti in economia, svincolo cauzione impresa Leco Contract srl- c.u.p.G58C06000030002 CODICE CIG 0050665214**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTI gli art. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. n.29/93;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;

VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

VISTO il verbale di aggiudicazione ;

VISTO Il contratto;

VISTI gli elaborati tecnici relativi alla liquidazione dello Stato finale;

VISTO lo stato D'Avanzamento Lavori;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori;

VISTO il certificato di regolare esecuzione lavori;

VISTA la fattura n° 11 del 24/11/2014 ,presentata dall'impresa;

VISTA la fattura n° 12 del 24/11/2014, relativa ai lavori eseguiti in economia

CHE per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 90 (Novanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna definitivo delle opere;

CHE il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 15.09.2014;

CHE i lavori subirono le seguenti sospensioni: dal 08/09/2014 al 03/11/2014 pari a giorni 56 (cinquantasei);

CHE la Direzione dei lavori, in data 10/11/2014, dichiarava ultimati i lavori ;

CHE per effetto della sospensione per complessivi giorni 56(cinquantasei) la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 09/11/2014, quindi l'ultimazione dei lavori è avvenuta oltre la data di ultimazione prevista ,per giorni 01;

CHE per tale lieve ritardo , non imputabile all'impresa ,ma a cause di forza maggiore e, comunque non pregiudicante per la realizzazione dell'opera , la D.L ed il sottoscritto responsabile del procedimento ritengono di non applicare nessuna penalità;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe

CHE non sono stati chiesti Subappalti;

CHE non si sono verificati danni derivanti da forza maggiore durante il corso dei lavori;

CHE si è avuta la necessità di effettuare lavorazioni in economia come sopra indicati;

CHE i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante di assestamento, di importo minimo rientrante nei limiti delle facoltà della Direzione lavori , agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori;

CHE lo stato finale è stato redatto dai Direttori dei Lavori in data 20/11/2014, sottoscritto senza riserve dall'impresa ,e presentato in data 24/11/2014 prot. n° 1827;

CHE durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio ;

CHE è stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, prescritti dall'art. 360 della Legge 20.3.1865 n. 2248, trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee e permanenti di immobili;

CHE non risulta che l'Impresa abbia proceduto a rilasciare delega o procura a riscuotere a favore di terzi o abbia proceduto a cessione di crediti;

CHE l'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dello **Stato Finale e il Certificato di Regolare esecuzione**, redatto dalla Direzione Lavori e alla **liquidazione del credito residuo**, alla ditta Leco Contract srl,con sede in Salerno Via Benvenuto Grafeo, 8- 84122 Salerno;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 151, comma 4 , del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

Quanto premesso e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare gli elaborati contabili relativi allo stato finale dei lavori, redatti dall'Arch. Ernesto Carugno;

Di approvare il certificato di pagamento n° 2 ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Di liquidare all'impresa Leco Contract srl,con sede, in Via Benvenuto Grafeo, 8- 84122- Salerno, la somma di euro 11.783,66 oltre iva al 10% pari ad euro 1.178,37, per un totale a liquidare di euro 12.962,03,somma così distinta:

Lavori originari euro	euro 48.399,41
Lavori soggetti a ribasso euro	euro 45.949,41
per oneri relativi alla sicurezza	euro 2.450,00
Ribasso offerto 1,123% su euro 45.949,41	
A) Lavori netti depurati del ribasso dell'1,123%	euro 45.433,39
B) Oneri per la sicurezza	euro 2.450,00
Lavori di contratto	euro 47.883,39
IVA 10%	euro 4.783,34
TOTALE GENERALE LAVORI	euro 52.671,73
B somme a disposizione	
iva sui lavori di contratto 10% (iva originaria euro 5.439,94)	euro 4.788,34
spese tecniche progettazione e direzione lavori	euro 4.351,95
INPS gestione separata 4% su direzione lavori	euro 174,08
inarcassa 4% su direzione lavori	euro 181,04
Iva al 22 su spese tecniche inps e inarcassa	euro 1.035,56
Incentivo RUP	euro 1.087,99
Totale somme a disposizione	euro 11.608,96
C) Economie di gara	
Minore iva euro 5.439,94 - euro 4.788,34 =	euro 651,60
Economie da ribasso 45.949,41 x -1,123% = 45.433,39 ; 45.949,41-45.433,39 =	euro 516,01
Totale economie	euro 1.167,61
Somme pagate con il primo affidamento	
Impresa 1° SAL euro 6.000,00+ 600,00 iva=Totale impresa	euro 6.600,00
Somme pagate per spese tecniche , primo affidamento=	euro 2.730,00
Totale lavori + somme a disposizione	euro 70.000,00 c.t

CHE con determina n. 30 DEL 24 /07/ 2014 è stata liquidata la somma di euro 39.710,00

CHE con il certificato di pagamento è stata liquidata la somma complessiva di euro 47.833,66

a detrarre la somma liquidata con determina n. 30 in data 24 /07/ 2014, pari ad euro 39.710,00

Restano da liquidare ,iva 10% compresa,..... euro12.962,03;

Di liquidare inoltre all'impresa Leco Contract srl,con sede, in Via Benvenuto Grafeo, 8- 84122- Salerno, la somma di euro 510,00 ,oltre iva 10% pari ad euro 51,00, per un totale a liquidare di euro 561,00;

In quanto durante l'esecuzione dei lavori, come indicato negli elaborati dello stato finale dei lavori, ed in particolare nelle liste settimanali degli operai e delle provviste,sono stati eseguiti lavori in economia (fornitura e posa in opera tabella indicativa) “ area verde attrezzata” ;

Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta Leco Contract srl,con sede, in Via Benvenuto Grafeo, 8- 84122- Salerno, si comunica che è già stato acquisito, con esito positivo, il DURC;

Di richiedere l'erogazione delle somme suindicate alla CDP;

Di accreditare le somme suindicate sul seguente conto corrente dedicato (comunicato dall'impresa)

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino, filiale di vallo della Lucania **-IBAN- IT**

82K0878476530010000016732 – Filiale di Vallo della Lucania (SA) - persona autorizzata ad operare sul conto è il sig. Lettieri

Adriano , legale rappresentante della ditta appaltatrice.

Di svincolare la **polizza fidejussione** di euro 2.444,89 , n°801444444, rilasciata dalla CARIGE Assicurazioni , Agenzia sede di Agropoli (SA) , emessa in Agropoli in data 19.05.2014. quale garanzia della buona esecuzione dei lavori di realizzazione area verde attrezzata “

Laurito 24 Novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

(Geom. Antonio Speranza)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Elisa Speranza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005