

COMUNE DI LAURITO

(Provincia di Salerno)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050- ☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscali.it

UFFICIO TECNICO

| | | | |
|--------------------|--|------|-------|
| Copia per: | La presente è stata affissa il giorno | 2015 | Firma |
| Ufficio Ragioneria | La presente è rimasta affissa fino al giorno | 2015 | Firma |

Realizzazione di struttura polifunzionale (sportiva- ricreativa -culturale) finalizzata alla valorizzazione turistica del comune di Laurito e del territorio circostante- Approvazione e liquidazione 4° SAL- impresa ZEMA COSTRUZIONI s.r.l.
CUP G59B09000180002- CODICE CIG - 0471101CD4

DETERMINAZIONE N° 23 DEL 27/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PPP

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTI gli art. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. n.29/93;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;
VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Considerato che con Decreto N° 62 del 20-05-2009, la Regione Campania, ha approvato l'avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 18, comma 1, Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 722/2009 e 958/2009

Con delibera di C.C. n° 09/2009, è stato approvato il progetto preliminare "Realizzazione di struttura polifunzionale (sportiva – ricreativa – culturale) " redatto e firmato dal Responsabile U.T.C. geom. Antonio Speranza ;

Che con la stessa Delibera- è stata disposta la variazione all'elenco annuale lavori anno 2009 e programma triennale OO.PP. 2009-2011 come previsto dal D.Lgs. 163/2006,

Che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il progetto definitivo dei lavori citati "Realizzazione di struttura polifunzionale (sportiva – ricreativa – culturale) finalizzata alla valorizzazione turistica del comune di Laurito e del territorio circostante" L.R. N° 1 del 19-01-2008 – art. 18 comma 1 – redatto e firmato dai tecnici incaricati Arch. Francesco Gerundo ed ing. Orazio Guida dell'importo complessivo di € 1.951.589,12;

Che i tecnici incaricati hanno redatto e rimesso a questo Comune gli atti del progetto esecutivo dei lavori "Realizzazione di struttura polifunzionale (sportiva – ricreativa – culturale) finalizzata alla valorizzazione turistica del comune di Laurito e del territorio circostante" L.R. N° 1 del 19-01-2008 – art. 18 comma 1" – assunti al protocollo del Comune al n. 1511 del 14.07.2009

Dato atto che sugli atti del citato progetto esecutivo, da parte del Responsabile del Procedimento, come individuato nella persona del geom. Speranza Antonio è stata disposta la validazione dello stesso, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgvo 163/2006.

Visti e letti gli atti del progetto esecutivo dei lavori in argomento;

Vista il D.Lgvo n° 163/2006 e s.m.i. ed il DPR. 21 dicembre 1999, n. 554;

Preso atto del parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica, espresso dall'Uff. Tec. Comunale nella persona del geom. Antonio Speranza, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole, ai fini della regolarità contabile, espresso dall'Uff. di Ragioneria nella persona del rag. Pasquale Mauro, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Dirigenziale n° 31 del 26.03.2010, della Regione Campania ,con il quale si assegnava al Comune di Laurito la somma di euro 1.900.000,00;

Vista la delibera di G.C. n° 39 del 26.04.2010 ,con la quale si destinavano euro **51.589,12**, quale apporto aggiuntivo comunale previsto dall'avviso pubblico di cui alla L.R. n° 1 del 19.01.2008 art.18 comma 1;
Visto il quadro economico di progetto, approvato con delibera di G.C. n° 56 del 07.06.2010,che si riporta;

A) Lavori a base d'Asta:

| | | | |
|---|---|--------------|-----------------------|
| Lavori a misura (importo soggetto a ribasso) | € | 1.362.105,63 | |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 37.886,57 | |
| resta, totale importo lavori a base d'asta | | | € 1.399.992,20 |

B) somme a disposizione per la stazione appaltante

| | | |
|--|---|-----------|
| b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | € | - |
| b2) forniture | € | - |
| b3) rilievi accertamenti ed indagini | € | 7.120,00 |
| b4) allacciamenti ai pubblici servizi | € | 3.200,00 |
| b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61) | € | 52.799,69 |
| b6) acquisizione di aree | € | - |
| b7) acquisizione di immobili | € | - |
| b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06 | € | 13.999,92 |

Spese generali:

| | | |
|---|---|-----------|
| b9) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.) | € | 99.000,00 |
| b9.1) progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza, in fase progettuale | € | - |
| b9.2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione | € | 9.000,00 |
| b9.3) incentivo rup max 2% | € | 26.700,00 |

| | | |
|---|---|-----------|
| b10) spese per attività di consulenza e supporto (Geologo) | € | 10.679,06 |
| B11)Spese per commissioni giudicatrici | € | 500,00 |
| b12) spese per pubblicità | € | 2.000,00 |

| | | |
|--|---|----------|
| b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici | | |
| b13.1) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | | |
| b13.2) collaudo tecnico amministrativo | € | 8.000,00 |
| b13.3) collaudo statico | € | 5.000,00 |

IVA ed eventuali imposte

| | | |
|--|---|------------|
| b14) IVA su importo lavori | € | 279.998,44 |
| b14.1) IVA su B3 + B9.1 + B.10+B11+B12+B13 | € | 33.599,81 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Totale dell'Amministrazione | € 551.596,92 |
| Importo complessivo | € 1.951.589,12 |

Vista la determina n° 56 del 03.08.2010 , con la quale si aggiudicavano provvisoriamente i lavori all'impresa Zangari costruzioni s.r.l. con il punteggio totale di 77,924/100 e con il ribasso dell'8%;

Viste le note con le quali si richiedeva all'impresa Zangari Costruzioni s.r.l.e all'impresa Lettieri costruzioni (seconda classificata) di fare avere tutta la documentazione probatoria come prevista nel bando di gara;

Considera che le suddette Imprese hanno fatto pervenire la documentazione richiesta;

Visto il certificato telematico DURC , dell'impresa Zangari Costruzioni , dal quale si rileva che è in regola con i pagamenti degli oneri previdenziali;

Vista la determina n° 61 del 25.08.2010 , con la quale si approvava l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Zangari costruzioni s.r.l. dei lavori di " Realizzazione di struttura polifunzionale (sportiva-ricreativa -culturale) finalizzata alla valorizzazione turistica del comune di Laurito e del territorio circostante, con il punteggio totale di 77,924/100 e con il ribasso formulato dell'8,00% e con i lavori migliorativi pari ad euro 208.141,40 per l'importo contrattuale così' rideterminato e rimodulato nel q.e. a seguito di gara che si riporta;

A) Lavori a base d'Asta:

| | | | |
|--|---|--------------|-----------------------|
| Lavori a misura (importo soggetto a ribasso) | € | 1.362.105,63 | |
| RIBASSO OFFERTO SUI LAVORI: 8,00% PARI AD EURO | € | - 108.968,45 | |
| RESTANO I LAVORI NETT PARI AD EURO I | € | 1.253.137,18 | |
| <i>oneri sicurezza non soggetti a ribasso</i> | € | 37.886,57 | |
| totale importo netto lavori depurati del ribasso | € | | € 1.291.023,75 |
| Ai soli fini contabili e contrattuali si riporta l'importo dei lavori aggiuntivi che l'impresa deve eseguire e che sono pari ad euro | | | |
| | | | € 208.141,40 |

B) somme a disposizione per la stazione appaltante

| | | |
|--|---|-----------|
| b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | € | - |
| b2) forniture | € | - |
| b3) rilievi accertamenti ed indagini | € | 7.120,00 |
| b4) allacciamenti ai pubblici servizi | € | 3.200,00 |
| b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61) | € | 52.799,69 |
| b6) acquisizione di aree | € | - |
| b7) acquisizione di immobili | € | - |
| b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06 | € | 13.999,92 |

Spese generali:

| | | |
|--|---|------------|
| b9) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.) | € | 99.000,00 |
| b9.1) progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza, in fase progettuale | € | - |
| b9.2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione | € | 9.000,00 |
| b9.3) incentivo rup max 2% | € | 26.700,00 |
| b10) spese per attività di consulenza e supporto (Geologo) | € | 10.679,06 |
| B11) Spese per commissioni giudicatrici | € | 500,00 |
| b12) spese per pubblicità | € | 2.000,00 |
| b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici | | |
| b13.1) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | | |
| b13.2) collaudo tecnico amministrativo | | € 8.000,00 |
| b13.3) collaudo statico | | € 5.000,00 |

IVA ed eventuali imposte

| | | |
|---|---|------------|
| b14) nuova IVA su importo lavori netti depurati del ribasso | € | 258.204,75 |
| b14.1) IVA su B3 + B9.1 + B.10+B11+B12+B13. | € | 33.599,81 |
| B15) ECONOMIE D'ASTA | | |
| b15.1) economie derivanti dal ribasso d'asta dell'8,00% | € | 108.968,45 |
| b15.2) economie minore iva 20% (279.998,44-258.204,75)= | € | 21.793,69 |
| b.15.3) Totale economie | € | 130.762,14 |

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Totale somme a disposizione | € | 660.565,37 |
| Importo complessivo | € | 1.951.589,12 |

Vista la determina n° 88 del 15.12.2010 che rimodulava (in virtu' della rettifica dell'aliquota iva al 10%) il q.e. nel seguente modo :

A) Lavori a base d'Asta:

| | | | |
|--|---|--------------|-----------------------|
| Lavori a misura (importo soggetto a ribasso) | € | 1.362.105,63 | |
| RIBASSO OFFERTO SUI LAVORI: 8,00% PARI AD EURO | € | - 108.968,45 | |
| RESTANO I LAVORI NETT PARI AD EURO I | € | 1.253.137,18 | |
| <i>oneri sicurezza non soggetti a ribasso</i> | € | 37.886,57 | |
| totale importo netto lavori depurati del ribasso | € | | € 1.291.023,75 |
| Ai soli fini contabili e contrattuali si riporta l'importo dei lavori aggiuntivi che l'impresa deve eseguire e che sono pari ad euro | € | | € 208.141,40 |

B) somme a disposizione per la stazione appaltante

| | | |
|--|---|-----------|
| b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | € | - |
| b2) forniture | € | - |
| b3) rilievi accertamenti ed indagini | € | 7.120,00 |
| b4) allacciamenti ai pubblici servizi | € | 3.200,00 |
| b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61) | € | 52.799,69 |
| b6) acquisizione di aree | € | - |
| b7) acquisizione di immobili | € | - |
| b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06 | € | 13.999,92 |

Spese generali:

| | | |
|---|---|-----------|
| b9) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.) | € | 99.000,00 |
| b9.1) progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza, in fase progettuale | € | - |
| b9.2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione | € | 9.000,00 |
| b9.3) incentivo rup max 2% | € | 26.700,00 |

| | | |
|---|---|-----------|
| b10) spese per attività di consulenza e supporto (Geologo) | € | 10.679,06 |
| B11) Spese per commissioni giudicatrici | € | 500,00 |
| b12) spese per pubblicità | € | 2.000,00 |

| | | |
|--|---|----------|
| b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici | | |
| b13.1) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | | |
| b13.2) collaudo tecnico amministrativo | € | 8.000,00 |
| b13.3) collaudo statico | € | 5.000,00 |

IVA ed eventuali imposte

| | | |
|---|---|-------------|
| b14) nuova IVA su importo lavori netti depurati del ribasso | € | 129.102,375 |
| b14.1) IVA su B3 + B9.1 + B.10+B11+B12+B13. | € | 33.599,81 |

B15) ECONOMIE D'ASTA

| | | |
|--|---|-------------|
| b15.1) economie derivanti dal ribasso d'asta dell'8,00% | € | 108.968,45 |
| b15.2) economie minore iva 10% (279.998,44-129.102,375)= | € | 150.896,065 |
| b.15.3) Totale economie | € | 259.864,515 |

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Totale somme a disposizione | € | 660.565,37 |
| Importo complessivo | € | 1.951.589,12 |

Pertanto l'importo netto dei lavori è pari ad euro **1.253.137,18** oltre gli oneri per la sicurezza pari ad euro 37.886,57, per un totale contrattuale dei lavori principali di euro **1.291.023,75**, oltre iva 10%, pari ad euro, per un totale di euro 1.420.126,12

Mentre l'importo dei lavori aggiuntivi/migliorati che l'impresa deve eseguire è pari ad euro **208.141,40**;

Avendo provveduto al pagamento delle spese di pubblicità, spese non quantificabili prima della gara e non preventivabili, delle spese della commissione esaminatrice, ed appurato che erroneamente nelle somme destinate al rup era stata inserita anche l'iva;

Si ritiene, per una più chiara lettura contabile del q.e. di rettificarlo relativamente alla parte riguardante le somme a disposizione dell'amministrazione, senza modificare nessuna altra voce, le quali restano invariate; Pertanto il nuovo q.e. è il seguente

A) Lavori a base d'Asta:

| | | | |
|--|---|--------------|-----------------------|
| Lavori a misura (importo soggetto a ribasso) | € | 1.362.105,63 | |
| RIBASSO OFFERTO SUI LAVORI: 8,00% PARI AD EURO | € | - 108.968,45 | |
| RESTANO I LAVORI NETT PARI AD EURO I | € | 1.253.137,18 | |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 37.886,57 | |
| totale importo netto lavori depurati del ribasso | € | | € 1.291.023,75 |
| Ai soli fini contabili e contrattuali si riporta l'importo dei lavori aggiuntivi che l'impresa deve eseguire e che sono pari ad euro | | | |
| | € | | € 208.141,40 |

B) somme a disposizione per la stazione appaltante

| | | |
|--|---|-------------|
| b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | € | - |
| b2) forniture | € | - |
| b3) rilievi accertamenti ed indagini | € | 6.770,00 |
| b4) allacciamenti ai pubblici servizi | € | 3.200,00 |
| b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61) | € | 52.799,69 |
| b6) acquisizione di aree | € | - |
| b7) acquisizione di immobili | € | - |
| b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06 | € | 13.999,92 |
| b9) Spese generali: | | |
| b9.1) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.) progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza, in fase progettuale | € | 94.000,00 |
| | € | - |
| b9.2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione | € | 9.000,00 |
| b9.3) incentivo rup max 2% | € | 26.700,00 |
| b10) spese per attività di consulenza e supporto (Geologo) | € | 9.361,28 |
| B11) Spese per commissioni giudicatrici | € | 14.979,21 |
| b12) spese per pubblicità | € | 1.041,36 |
| b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici | | |
| b13.1) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | | |
| b13.2) collaudo tecnico amministrativo | | € 5.000,00 |
| b13.3) collaudo statico | | € 8.000,00 |
| IVA ed eventuali imposte | | |
| b14) nuova IVA su importo lavori netti depurati del ribasso | € | 129.102,375 |
| b14.1) IVA su B3 + B9.1+B9.2+ B.10+B11(solo per € 562.44)+B12+B13.2+B13.3. | € | 26.747,02 |
| B15) ECONOMIE D'ASTA | | |
| b15.1) economie derivanti dal ribasso d'asta dell'8,00% | € | 108.968,45 |
| b15.2) economie minore iva 10% (279.998,44-129.102,375)= | € | 150.896,065 |
| b.15.3) Totale economie | € | 259.864,515 |

Totale somme a disposizione € **660.565,37**

Importo complessivo € **1.951.589,12**

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 54 del 30/05/2011, con la quale si prendeva atto che la società Zema Costruzioni s.r.l. "prelevava il ramo d'azienda della società Zangari Costruzioni s.r.l. , subentrando di fatto nei diritti nascenti dai contratti di appalto ;

Vista la nota prot. n° 1488 del 01 agosto 2012, con la quale la ZEMA COSTRUZIONI s.r.l. dava comunicazione della nomina del nuovo Amministratore, nella persona della Sig.ra Giovanna Villano nata a Mugnano di Napoli (NA) il 28.03.1991 e residente alla via C. Ronsini snc nel Comune di Rofrano (SA);

Vista l'appendice di proroga della polizza fideiussoria n° 1701.1000148880 della RSA- Sun insurance office Ltd- di genova, con la quale si volturava alla ditta ZEMA COSTRUZIONI s.r.l. la suddetta polizza;

Visti i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori

Vista la perizia di variante n° 2, approvata con determina n° 24 del 12/06/2014, avente il seguente q.e;

| | | | |
|--|---|------------------|-----------------------|
| A) Lavori a base d'Asta: | | | |
| Lavori a misura (importo soggetto a ribasso) | € | 1.362.105,63 | |
| RIBASSO OFFERTO SUI LAVORI: 8,00% PARI AD EURO | € | - 108.968,45 | |
| RESTANO I LAVORI NETT PARI AD EURO I | € | 1.253.137,18 | |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € | 37.886,57 | |
| totale importo netto lavori depurati del ribasso | € | | € 1.291.023,75 |
| Ai soli fini contabili e contrattuali si riporta l'importo dei lavori aggiuntivi che l'impresa deve eseguire e che sono pari ad euro | | | |
| | | | € 208.141,40 |
| | | | |
| B) somme a disposizione per la stazione appaltante | | | |
| b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | € | - | |
| b2) forniture | € | - | |
| b3) rilievi accertamenti ed indagini | € | 6.770,00 | |
| b4) allacciamenti ai pubblici servizi | € | 3.200,00 | |
| b5) imprevisti (max il 5 % su importo lavori = 69.999,61) | € | 54.304,12 | |
| b6) acquisizione di aree | € | - | |
| b7) acquisizione di immobili | € | - | |
| b8) accantonamento di cui all'art. 133 del d. lgs n. 163/06 | € | 13.999,92 | |
| b9) Spese generali: | | | |
| b9.1) spese tecniche - progetto, direzione lavori, sicurezza, ecc.) progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza, in fase progettuale | € | 99.000,00 | |
| | € | - | |
| b9.2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione | € | 9.000,00 | |
| b9.3) incentivo rup max 2% (26.700-30% come da regolamento comunale in quanto la progettazione è stata eseguita da tecnici esterni= euro 18.690,00, al lordo degli oneri riflessi | € | 18.690,00 | |
| b10) spese per attività di consulenza e supporto (Geologo) | € | 9.548,51 | |
| B11) Spese per commissioni giudicatrici | € | 14.979,21 | |
| b12) spese per pubblicità | € | 1.041,36 | |
| b13) spese per accertamenti in laboratorio e verifiche tecniche; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici | | | |
| b13.1) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | | | |
| b13.2) collaudo tecnico amministrativo | € | 5.000,00 | |
| b13.3) collaudo statico | € | 8.000,00 | |
| IVA ed eventuali imposte | | | |
| b14) nuova IVA su importo lavori netti depurati del ribasso | € | 129.102,375 | |
| b14.1) IVA su B3 + B9.1+B9.2+ B.10+B11(solo per € 562.44)+B12+B13.2+B13.3. | € | 27.500,00 | |
| B15) ECONOMIE D'ASTA | | | |
| b15.1) economie derivanti dal ribasso d'asta dell'8,00% | € | 108.968,45 | |
| b15.2) economie minore iva 10% (279.998,44-129.102,375)= | € | 150.896,065 | |
| b.15.3) Totale economie | € | 259.864,515 | |
| Totale somme a disposizione | | | € 660.565,37 |
| Importo complessivo | | | € 1.951.589,12 |

Vista la documentazione presentata in data 17/07/2015 dalla D.L, relativa al 4° SAL;
 Visto il certificato di pagamento n° 4;
 Visti i DURC, dai quali i pagamenti risultano regolari ;
VISTA la determina n° 43 del 21/10/2014, con la quale si autorizzava il subappalto favore dell'impresa RUTA S.R.L. con sede Amministrativa nel Comune di Mercogliano (AV) in via Mercoglianopitya n° 10, cod fisc e partita iva n° 02449140645, per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria "OS32", consistenti nella fornitura e posa in opera di copera di struttura portante in legno lamellare, completa di perlinato, pacchetto di copertura e baraccatura;
che l'importo delle lavorazioni affidate in subappalto, come indicato nel Contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione sopraccitata, ammonta ad € 133.510,89, di cui euro 4.995,76 relativi agli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di legge;
VISTA la fattura n° C77/2014, emessa e quietanzata dalla ditta RUTA s.r.l., dalla quale risulta che la ditta ZEMA costruzioni s.r.l., ha provveduto al pagamento di tutte le somme previste (€ 133.510,89) e pattuite nel contratto di subappalto di cui sopra, inoltrando la suddetta fattura a questo ufficio;
 Che la stessa ditta RUTA s.r.l.contattata, telefonicamente, ha confermato la veridicità di tale fattura (inviatale per il riscontro , a mezzo fax al n. 0825-681530

Vista la fattura n° FATTPA 1_15 17/07/2015, emessa dalla ditta ZEMA costruzioni s.r.l.

DETERMINA

Di approvare il quarto SAL;
 di approvare e liquidare il 4° certificato di pagamento;
 di liquidare all'impresa ZEMA COSTRUZIONI S.r.l. la somma di euro 198.417,54 ,così distinta:

| | | |
|---|------------------------|---|
| Lavori lordi..... | Euro 1.109.439,98 | a |
| detrarre il ribasso d'asta (depurato della quota | | |
| Per gli oneri della sicurezza..... | Euro - 86.353,31 | |
| | ===== | |
| Restano..... | Euro 1.023.086,67 | |
| A detrarre la ritenuta per infortuni 0,5%..... | Euro 5.115,43 | |
| | ===== | |
| Restano..... | Euro 1.017.971,24 | |
| A DETRARRE IL 1°,2°e3° SAL..... | Euro - 837.591,66 | |
| | ===== | |
| RESTANO..... | Euro 180.379,58 | |
| Iva 10%..... | Euro 18.037,96 | |
| | ===== | |
| TOTALE a liquidare..... | Euro 198.417,54 | |


la contabilità aggiuntiva per i lavori migliorativi che ammontano ad euro 28.883,00- Restano ancora da eseguire per lavori aggiuntivi euro 208.141,40 (somma offerta) meno euro 28.883,00-lavori effettuati- Restano ancora da eseguire euro 179.258,40.

Considerato che la somma a disposizione (in cassa) ammonta ad euro 134.812,46 di cui euro 12.255,68 per iva al 10%, restano nette euro 122.556,78. Pertanto si dispone di pagare all'impresa ZEMA Costruzioni s.r.l. la somma di euro 122.556,78, di versare all'erario la somma di euro 12.255,68 per iva al 10%

Di pagare, senza ulteriore nuova determinazione , all'impresa ZEMA Costruzioni s.r.l, la restante somma, pari ad euro 57.822,80 , e di versare all'erario la somma di euro 5.782,28 non appena l'ente finanziatore provvederà al nuovo accredito

Il conto dedicato su cui accreditare la somma è il seguente Iban IT 75M0878469300010000013200 in essere presso la BANCA di credito cooperativo "Monte Pruno di Roscigno e di Laurito- filiale di Rofrano. La persona incaricata ad operare sul predetto c/ c risulta essere l'Amministratore Unico dell'impresa " ZEMA COSTRUZIONI s.r.l. nella persona della Sig.ra Villano Giovanna.

Laurito 27/07/2015




Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
Geom. Antonio Speranza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione

Data, 27 luglio 2015



Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Elisa Speranza

Zemacostruzioni Srl

Zemacostruzioni Srl

Codice Fiscale: 04873840658 Partita Iva: 04873840658
E-mail: info@zemacostruzioni.it

Sede Amministrativa e Operativa:
Via C. Ronsini
84070 Rofrano
Tel: +390974952438

| Documento | Codice e numero | Data |
|-------------------|-----------------|------------|
| FATTURA ATTIVA PA | FATTPA 1 15 | 17/07/2015 |

Cliente

Comune di Laurito - Uff. eFatturaPA
Piazza Marconi 2
84050 Laurito (SA)
ITALIA
Codice Fiscale: 84001510654

Condizioni di Pagamento

Agente

Bonifico Immediato

| Banca | Agenzia | IBAN | SWIFT/BIC |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------|
| Ns. Banca BCC MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E LAURINO | FILIALE DI ROFRANO | IT75M0878469900010000013200 | |

| Cod. art. | Descrizione : | Um | Q.tà | Prezzo | Sconto | Importo | C. Iva | Omagg | R.IVA |
|--|--|----|------|--------------|--------|--------------|--------|-------|-------|
| LAVORI | SI RIMETTE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI | NR | 1,0 | € 180.379,58 | € 0,00 | € 180.379,58 | 10 | | |
| Descrizione : REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI LAURITO E DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE CUP: G59B09000180002 FATTURA RELATIVA AL IV° S.A.L. | | | | | | | | | |

Annotazioni

Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.1.2015

| Riepilogo IVA: | Omagg | R.IVA | Imponibile Omaggio | Imposta omaggio | Imponibile | Imposta |
|----------------|-------|-------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 10,0 % | | | € 0,00 | € 0,00 | € 180.379,58 | € 18.037,96 |

IVA 10% - Rif. Norm. Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72

| Totale Imponibile | Totale Imposta Iva | Totale Documento | Di cui Omaggio |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
| € 180.379,58 | € 18.037,96 | € 198.417,54 | € 0,00 |

| Scadenze | Importo | Note | Condizioni di Pagamento |
|------------|--------------|------|-------------------------|
| 17/07/2015 | € 180.379,58 | | Bonifico Immediato |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_609652 | Data richiesta | 25/07/2015 | Scadenza validità | 22/11/2015 |
|-------------------|-------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ZEMA COSTRUZIONI - S.R.L. |
| Codice fiscale | 04873840658 |
| Sede legale | VIA C. RONSINI 84070 SA |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|-------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| Casse Edili |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.