

C O M U N E D I L A U R I T O

(P r o v i n c i a d i S a l e r n o)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-comunelaurito@tiscali.it

UFFICIO TECNICO

Settore Pianificazione Territoriale - Lavori Pubblici-edilizia privata-urbanistica-gestione del patrimonio manutenzione - condono- ex legge 219/81-**Servizio Lavori Pubblici**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP

N. 45 DEL 01/12/2016

Oggetto: Lavori di sistemazione della strada rurale CIGLIO.

- P.S.R. Campania 2007-2013, misura 125, "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2 "Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali", Tip. A) Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabilità già esistente-

CUP LAVORI G59J15000660006- CIG LAVORI 6450147DAD – **Approvazione stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione;**

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTI gli art. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. n.29/93;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;

VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Vista la determina n° 10 del 15/02/2010, con la quale si affidava all'Ing. Nicolino Guzzo, l'incarico di progettazione e direzione dei lavori riguardanti i lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio;

Vista la Deliberazione n° 48 del 17/05/2010, della Giunta Comunale, di approvazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio;

Visto il provvedimento Sindacale n° 19 del 22/04/2015, di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio, con il seguente quadro economico

A - LAVORI

a)1	Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 250.171,01
a)2	Oneri per la sicurezza (costi speciali + costi ordinari	Euro 4.822,78
a)3	Totale a1) + a2)	Euro 254.993,79
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b)1	Spese tecniche e generali (12% di a)3	Euro 30.599,26
b)2	IVA 22% su a)3 + b)1	Euro 62.830,47
b)3	Imprevisti	Euro 1.576,49
B)4	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro 95.006,21
D	TOTALE INVESTIMENTO A)3 + B)4	Euro 350.000,00

Visto il verbale di validazione redatto in data 22/04/2015;

Visto che l'intervento è inserito nel programma triennale delle oo.pp- 2014-2016, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09/09/2014;

Vista la domanda di aiuto con ID 541064169, presentata dal Comune di Laurito (CUUA) 84001510654;

Visto i provvedimento dirigenziale, n° 239 del 22/10/2015, con il quale l'intervento è stato ammesso a finanziamento per la misura n° 125- Infrastrutture concesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'Agricoltura e della silvicoltura " sottomisura 2" Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali" del PSR Campania-Bando approvato con DRD n° 24 del 23/03/2015, per un investimento di euro 286.885,25, ed un contributo pubblico di euro 286.885,25;

Visto l'atto di sottomissione del 23/10/2015, tra il Comune di Laurito e la Provincia di Salerno;

Vista la Determina a contrarre n° 39 del 28/10/2015, con la quale si individuò per la scelta del contraente, il sistema della procedura aperta ai sensi della Legge regionale n° 3/07, art. 15, comma 1, lettera a) e del D.Lgs. n° 163/2006, di indire la gara ad evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006.

Con la stessa determinazione di approvarono gli schemi de bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il cono programma dei lavori;

CHE il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi modelli di partecipazione alla gara furono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Laurito a partire dal 28/10/2015 e fino al 23/11/2015 (data ultima di

presentazione delle offerte) nonché sul profilo del committente <http://albolaurito.asmenet.it>, sul sito de Servizio contratti pubblici del Ministero;

CHE con determina n° 42 del 24/11/2015, fu nominata la Commissione di gara, ai sensi degli artt. n° 84 e 106 del D.Lgs. n° 163/2006;

CHE la suddetta Commissione iniziò (come previsto) le operazioni di aggiudicazione in data 26/11/2015, ultimandole in data 18/12/2015, rimettendo tutta la documentazione di gara al RUP;

CHE i lavori furono aggiudicati, definitivamente con determina n° 02 del 01/02/2016, alla Ditta D&V Costruzioni Elettriche Generali, con sede in Via Gueglia, 28- Feaz. Gromola-84047- Capaccio Scalo (SA) per l'importo (al netto del ribasso offerto dello 0,50%) pari ad euro 248.920,16 oltre oneri della sicurezza pari ad euro 4.822,78, per l'importo complessivo contrattuale di euro 253.742,94, oltre iva al 22%;

CHE il quadro economico a seguito di gara :

A - LAVORI		
a)1	Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 250.171,01
a)2	a detrarre il ribasso d'asta 0,50%	Euro 1.250,85
a)3	Restano netti i lavori depurati del ribasso d'asta	Euro 248.920,16
a)4	Oneri per la sicurezza (costi speciali + costi ordinari	Euro 4.822,78
a)5	Totale lavori di contratto a3) + a4	Euro 253.742,94
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b)1)	Spese tecniche e generali (12% di a)3 del q.e. di progetto	Euro 30.599,26
b)2	IVA 22% su a) 5	Euro 55.823,45
b)3	IVA 22% su b)1	Euro 6.731,84
b)4	Totale iva al 22% b)2 + b)3	Euro 62.555,29
b)5	Imprevisti	Euro 1.576,49
b)6	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro 94.731,04
b)7	TOTALE GENERALE A) 5 + B) 6	Euro 348.473,98
b)8	Economie sui lavori	Euro 1.250,85
b)9	Economie minore iva sui lavori	Euro 275,18
b)10	totale economie	Euro 1.526,03
D	TOTALE INVESTIMENTO A) 5 + B) 6 + B)10	Euro 350.000,00

CHE il contratto fu stipulato in data 05/04/2016, rep n° 01/2016;

CHE i lavori ebbero inizio in data 18/04/2016, come stabilito nel verbale di consegna redatto in data 05/04/2016;

CHE con detto verbale si stabilì che gli stessi dovranno essere ultimati in data 27/05/2016;

VISTA la proroga di giorni 35 sulla data di ultimazione, concessa in data 25/05/2016;

VISTO il verbale di sospensione lavori in data 03/06/2016;

VISTO il verbale di ripresa lavori in data 04/07/2016;

VISTO che in data 13/09/2016, la D.L. ha inoltrato gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la contabilità finale dei lavori;

VISTA la fattura PA n° 9_16 ,dell'importo di euro 2.602,06, così distinto:

Lavori lordi eseguiti.....	euro	254.994,13
a detrarre la quota per gli oneri della sicurezza.....	euro	4.822,78
restano netti	euro	250.172,00
ribasso del 0,5% su euro 250.172,00.....	euro	1.250,86
Restano	euro	248.921,14
sommano gli oneri precedentemente detratti	euro	4.806,27
Totale lavori e somministrazioni.....	euro	253.742,90
a detrarre l'importo del 1° 2° 3°sal.....	euro	251.610,06
Restano.....	euro	2.132,84
iva 22%.....	euro	469,22
Totale	euro	2.602,06

tanto premesso

DETERMINA

1. **Di** approvare lo stato finale dei lavori;
2. **Di** approvare il certificato di regolare esecuzione ;
3. **Di** liquidare , con altra e separata determinazione, all'impresa D&V Costruzioni elettriche generali, di Di Biase Mario e Valva Luciano snc, con sede in Via della Gueglia n° 24-84047-Capaccio (SA) p. iva 04339780654) la somma di euro 2.602,06;

Di dare al presente atto esecutività immediata;

Considerato che la presente non comporta liquidazione della spesa si omette di assumere il parere finanziario; Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Laurito 01/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP

Geom. Antonio Speranza

