

# C O M U N E D I L A U R I T O

( P r o v i n c i a d i S a l e r n o )

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-comunelaurito@tiscali.it

## UFFICIO TECNICO

Settore Pianificazione Territoriale - Lavori Pubblici-edilizia privata-urbanistica-gestione del patrimonio manutenzione - condono- ex legge 219/81-**Servizio Lavori Pubblici**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP

N. 09 DEL 31/05/2018

**Oggetto: Lavori di Lavori di sistemazione della strada rurale CIGLIO.**

- P.S.R. Campania 2007-2013, misura 125, "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2 "Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali", Tip. A) Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabilità già esistente-  
CUP LAVORI G59J15000660006- CIG LAVORI 6450147DAD - **RETTIFICA stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione;**

**VISTO** il D. Lgs. n.267/2000;

**VISTI** gli art. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. n.29/93;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;

**VISTO** il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

**Vista** la determina n° 10 del 15/02/2010, con la quale si affidava all'Ing. Nicolino Guzzo, l'incarico di progettazione e direzione dei lavori riguardanti i lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio;

**Vista** la Deliberazione n° 48 del 17/05/2010,della Giunta Comunale, di approvazione del progetto preliminare dei lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio;

**Visto** il provvedimento Sindacale n° 19 del 22/04/2015, di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo dei lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio, con il seguente quadro economico

A - LAVORI		
a)1	Importo lavori soggetto a ribasso	Euro 250.171,01
a)2	Oneri per la sicurezza ( costi speciali + costi ordinari	Euro 4.822,78
a)3	Totale a1) + a2)	Euro 254.993,79
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b)1	Spese tecniche e generali ( 12% di a)3	Euro 30.599,26
b)2	IVA 22% su a)3 + b)1	Euro 62.830,47
b)3	Imprevisti	Euro 1.576,49
B)4	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro 95.006,21
D	TOTALE INVESTIMENTO A)3 + B)4	Euro 350.000,00

**VISTO** il verbale di validazione redatto in data 22/04/2015;

**VISTO** che l'intervento è inserito nel programma triennale delle oo.pp- 2014-2016, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09/09/2014;

**VISTA** la domanda di aiuto con ID 541064169, presentata dal Comune di Laurito (CUUA) 84001510654;

**Visto** i provvedimento dirigenziale, n° 239 del 22/10/2015, con il quale l'intervento è stato ammesso a finanziamento per la misura n° 125- Infrastrutture concesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'Agricoltura e della silvicoltura " sottomisura 2" Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali" del PSR Campania-Bando approvato con DRD n° 24 del 23/03/2015, per un investimento di euro 286.885,25, ed un contributo pubblico di euro 286.885,25;

**VISTO** l'atto di sottomissione del 23/10/2015, tra il Comune di Laurito e la Provincia di Salerno;

**VISTA** la Determina a contrarre n° 39 del 28/10/2015, con la quale si individuò per la scelta del contraente, il sistema della procedura aperta ai sensi della Legge regionale n° 3/07, art. 15, comma 1, lettera a) e del D.Lgs. n° 163/2006, di indire la gara ad evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006.

Con la stessa determinazione di approvarono gli schemi de bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il cono programma dei lavori;

**CHE** il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi modelli di partecipazione alla gara furono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Laurito a partire dal 28/10/2015 e fino al 23/11/2015 ( data ultima di

presentazione delle offerte) nonché sul profilo del committente <http://albolaurito.asmenet.it>, sul sito de Servizio contratti pubblici del Ministero;

CHE con determina n° 42 del 24/11/2015, fu nominata la Commissione di gara, ai sensi degli artt. n° 84 e 106 del D.Lgs. n° 163/2006;

CHE la suddetta Commissione iniziò ( come previsto) le operazioni di aggiudicazione in data 26/11/2015, ultimandole in data 18/12/2015, rimettendo tutta la documentazione di gara al RUP;

CHE i lavori furono aggiudicati, definitivamente con determina n° 02 del 01/02/2016, alla Ditta D&V Costruzioni Elettriche Generali, con sede in Via Gueglia, 28- Feaz. Gromola-84047- Capaccio Scalo (SA) per l'importo (al netto del ribasso offerto dello 0,50%) pari ad euro 248.920,16 oltre oneri della sicurezza pari ad euro 4.822,78, per l'importo complessivo contrattuale di euro 253.742,94, oltre iva al 22%;

CHE il quadro economico a seguito di gara :

<b>A - LAVORI</b>		
a)1	<b>Importo lavori soggetto a ribasso</b>	<b>Euro 250.171,01</b>
a)2	<b>a detrarre il ribasso d'asta 0,50%</b>	<b>Euro 1.250,85</b>
a)3	<b>Restano netti i lavori depurati del ribasso d'asta</b>	<b>Euro 248.920,16</b>
a)4	<b>Oneri per la sicurezza ( costi speciali + costi ordinari</b>	<b>Euro 4.822,78</b>
a)5	<b>Totale lavori di contratto a3) + a4</b>	<b>Euro 253.742,94</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b)1	<b>Spese tecniche e generali ( 12% di a)3 del q.e. di progetto</b>	<b>Euro 30.599,26</b>
b)2	<b>IVA 22% su a) 5</b>	<b>Euro 55.823,45</b>
b)3	<b>IVA 22% su b)1</b>	<b>Euro 6.731,84</b>
b)4	<b>Totale iva al 22% b)2 + b)3</b>	<b>Euro 62.555,29</b>
b)5	<b>Imprevisti</b>	<b>Euro 1.576,49</b>
b)6	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>Euro 94.731,04</b>
b)7	<b>TOTALE GENERALE A) 5 + B) 6</b>	<b>Euro 348.473,98</b>
b)8	<b>Economie sui lavori</b>	<b>Euro 1.250,85</b>
b)9	<b>Economie minore iva sui lavori</b>	<b>Euro 275,18</b>
b)10	<b>totale economie</b>	<b>Euro 1.526,03</b>
<b>D</b>	<b>TOTALE INVESTIMENTO A) 5 + B) 6 + B)10</b>	<b>Euro 350.000,00</b>

CHE il contratto fu stipulato in data 05/04/2016, rep-n° 01/2016;

CHE i lavori ebbero inizio in data 18/04/2016, come stabilito nel verbale di consegna redatto in data 05/04/2016;

CHE con detto verbale si stabilì che gli stessi dovranno essere ultimati in data 27/05/2016;

VISTA la proroga di giorni 35 sulla data di ultimazione, concessa in data 25/05/2016;

VISTO il verbale di sospensione lavori in data 03/06/2016;

VISTO il verbale di ripresa lavori in data 04/07/2016;

VISTO che in data 13/09/2016, la D.L. ha inoltrato gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori;

VISTO il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la contabilità finale dei lavori;

VISTA determina n°01 del 18/01/2018 con la quale si è provveduto a:

- approvare lo stato finale dei lavori;
- approvare il certificato di regolare esecuzione ;
- liquidare, all'impresa D&V Costruzioni elettriche generali, di Di Biase Mario e Valva Luciano snc, con sede in Via della Gueglia n° 24-84047-Capaccio (SA) p. iva 04339780654 la somma di euro 2.602,06 con mandato n° 48 del 26.01.2017

#### **ATTESO CHE**

- in data 22.3.2018 la Regione Campania ha trasmesso a mezzo mail il quadro riassuntivo delle spese riconosciute in attuazione di quanto riportato nel verbale di sopralluogo del 20.9.2017;
- dal quadro riepilogativo trasmesso si evince una decurtazione dei € 8.917,21 di cui € 7.309,19 per lavori ed € 1.608,02 per spese generali (Iva);

**VISTA** la relazione aggiuntiva di RETTIFICA/INTEGRAZIONE allo stato finale a firma del direttore dei lavori Ing. Nicolino GUZZO, dalla quale si evince che effettivamente non sono da riconoscere alla ditta gli oneri per il conferimento a discarica per un importo di € 8.917,21 di cui € 7.309,19 per lavori ed € 1.608,02 per spese generali (Iva);

**DATO ATTO** la ditta D&V Costruzioni elettriche generali, di Di Biase Mario e Valva Luciano snc, con sede in Via della Gueglia n° 24-84047-Capaccio (SA) p. iva 04339780654 risulta debitrice di € 8.917,21 di cui € 7.309,19 per lavori ed € 1.608,02 per spese generali (Iva), come da conto finale rettificato è il seguente;

<b>Totale lavori autorizzati</b>		<b>€ 253.742,93</b>
A detrarre le somme come da nota regione campania		€ 7.309,19
Nuovo importo somme autorizzate		€ 246.433,71
A detrarre acconti SAL liquidati		
Certificato n°1 del 09.06.2016	€ 60.130,31	
Certificato n°2 del 30.06.2016	€ 71.370,81	
Certificato n°3 del 25.07.2016	€ 120.108,94	
Certificato n°4 del 27.08.2016	€ 2.133,64	
		€ 253.742,90
Certificato n°5 del 07.05.2018 somme da restituire alla stazione appaltante		- € 7.309,19

**CONSIDERATO** che occorre rettificare la determinazione n. 01 del 18/01/2018 sopra citata;

#### **DETERMINA**

**1. RETTIFICARE** la determinazione settoriale n. 01 del giorno 18/01/2018 "Approvazione atti di contabilità finale in uno al verbale di regolare esecuzione "relativi ai lavori in oggetto.

**2. DI APPROVARE** la relazione aggiuntiva di RETTIFICA/INTEGRAZIONE allo stato finale a firma del direttore dei lavori Ing. Nicolino GUZZO, dalla quale si evince che effettivamente non sono da riconoscere alla ditta gli oneri per il conferimento a discarica per un importo di € 8.917,21 di cui € 7.309,19 per lavori ed € 1.608,02 per spese generali (Iva);

**3. DI APPROVARE** la contabilità finale e C.R.E redatti dalla DDLL ing. Nicolino Guzzo:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato finale dei lavori
- relazione sul conto finale
- certificato di regolare esecuzione
- certificato di pagamento n° del 07/05/2018 ( a debito euro 8.917,21)

**4. DI DARE ATTO** che la ditta D&V Costruzioni elettriche generali, di Di Biase Mario e Valva Luciano snc, con sede in Via della Gueglia n° 24-84047-Capaccio (SA) p. iva 04339780654 risulta debitrice di € **8.917,21** di cui € 7.309,19 per lavori ed € 1.608,02 per spese generali (Iva);

**5. DI DARE ATTO** che la ditta D&V Costruzioni elettriche generali, di Di Biase Mario e Valva Luciano snc, con sede in Via della Gueglia n° 24-84047-Capaccio (SA) p. iva 04339780654 dovrà rimborsare al Comune di Laurito la somma € **8.917,21** già liquidata con la determina 01 del 18/01/2018;

**6. DI PROVVEDERE** a comunicare all'Assicurazione ed alla ditta il nuovo importo dovuto, alla luce di quanto sopra specificato.

**7. DI DARE ATTO**

- che resta inteso e confermato con quant'altro determinato con la determinazione 01 del 18/01/2018
- che la somma dovuta dalla ditta sarà incamerata al capitolo "Recuperi diversi".

Laurito 05/06/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Giuseppe Del Medico

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione

Data, 05/06/ 2018



II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott.ssa. Elisa Speranza*