

N° OPERA	1-OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 2- CUP DEI LAVORI 3- CIG DEI LAVORI	ATTO DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	1)IMP.TOTALE DEI LAVORI E DELLE SPESE 2) IMP. A BASE D'ASTA 3) ONERI PER SICUREZZA 4) IMPORTO TOTALE LAVORI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	OPERATORI ECON. INVITATI E/O PARTECIPANTI	1-AGGIUDICATARIO 2- RIBASSO OFFERTO 3- IMP. PER MIGLIORIE OFFERTO	1) Contratto stipulato in data- 2-IMP. CONTRATTO solo lavori - 3)ONERI SICUREZZA 4)IMPORTO TOTALE CONTRATTO	1) GIORNI PREVISTI PER L'ULTIMAZIONE LAVORI 2-DATA DI CONSEGNA 3- DATA PREV. ULTIMAZ 4) DATA PROROGA 5) DATA NUOVA ULTIMAZ	1-PROGETTISTA 2-DIRETTORE DEI LAVORI 3-COORDINATORE PER LA SICUREZZA 4-COLLAUDATORE OPERE IN C.A	STATO DEI LAVORI	IMPORTO LAVORI liquidati OGNI IMPORTO EQUIVALE AD UN SALCOMPRESA IVA	1)IMPORTO COMPENSI TECNICI PREVISTI IN Q.E. 2)IMPORTO COMPENSI LIQUIDATI. OGNI IMPORTO SI RIFERISCE AD UNA LIQUIDAZIONE- COMPRESA IVA	ALTRE SOMME LIQUIDATE	IMPORTO TOTALE LAVORI DA LIQUIDARE	IMPORTO TOTALE LAVORI LIQUIDATO ALLA DATA ODIERNA
1	1)Realizzazione progetto nostori ritorni 2) G59G13000340005 3) GIG- 5526007D39	Provvedimento Sindacale n° 15 del 27.07.2012	1) € 40.104,30 2) € 31.110,00 3) non occorrenti 4) € 31.110,00	cottimo fiduciario, secondo quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 comma 11	Ditta ditta Arcella S.c.a.r.l, con sede legale in via Ferrovia, 4- 84040- Celle di Bulgheria,	1) Ditta ditta Arcella S.c.a.r.l, con sede legale in via Ferrovia, 4- 84040- Celle di Bulgheria- 2) 1,335%	1) scrittura privata in data 09/07/2014 2) 30.694,68	1) GIORNI 240	1) Geom. Antonio Speranza U.T.C. 2) Dott. Salvatore De Paola -VIA PROVINCIALE, 134 – C.A.P. 84039 Teggiano (SA) Compensio D.L. € 2.177,70 (comprensivo di Oneri per Cassa professionale) oltre IVA;	Trattandosi di manifestazioni estive ad oggi sono sospese					
2	1)Lavori urgenti per il risanamento del movimento franoso in località "torretta, a monte del centro abitato" 2) CUP G54B13000110002 3) CIG 5297067DF5	Provvedimento Sindacale n° 55 del 27.08.2013 Provvedimento Sindacale n° 32 del 29/04/2014 di Adeguamento q.e. a seguito di modifica aliquota IVA	1) € 298.400,00 2) € 204.051,64 3) € 7.448,36 4) € 211.500,00	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 ex D. Lgs. 163/2006	1) EGEL srl Corso Tosone 1 84070 Rofrano (SA) 2) MARCOPOLOAPPALTI srl Via Gasparini, 33 Villa D'Agri 85050 Marsico Vetere (PZ) 3) VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL Frazione Croisete 11020 FENIS (AO) 4)GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO srl Via Madonna delle Grazie, 32 84065 Piaggine (SA)	VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL Frazione Croisete 11020 FENIS (AO) 3,901%	1)Rep. N. 1/2014 (codice registrazione 2001) stipulato il 13/05/2014 2) € 196.091,59 3) € 7.448,36 4) € 203.539,959	1) GIORNI 120- 2) 3) 13/10/2014 4)	1) Ing. Gerardo Aniello Ruocco; 2) Ing. Gerardo Aniello Ruocco; 3) Ing. Gerardo Aniello Ruocco; 4) Arch. Costantino Volpe;	I lavori sono in corso			203.539.959 oltre iva		
3	1)Valorizzazione Percorso turistico gummaro orti la selva- 2) CUP- G57H13001990002 3) CIG - 5729591012	Provvedimento Sindacale n° 36 del 12.11.2012	1) € 169.334,25 2) € 143.517,79 3) € 5.501,35 4) € 149.019,14	Cottimo Fiduciario secondo quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 comma 8;	1) ANTONELLO CINELLI COSTR.EDILI STRADALI- VIA PALAZZO SOCCORSO 2984050-MAGLIANO VETERE (SA) *) 2) INFRASTRUTTURE SRL - VIA ROMA 93- 84055-FELITTO(SA) 3) 3) GRUPPO FERRARO SRL- VIA S. PERTINI,24- 84020- CORLETO MONFORTE (SA) 4)4) ORISTANO GIOVANNI- VIA INSORTI UNGHERESI-84055-FELITTO (SA) 5)5) ITAL COMPANY COSTRUZIONI SRL- VIA S.S.18 KM 76,500- FRAZ. BRACCIO CENTRO S.LUCA-84041- BATTIPAGLIA	1) INFRASTRUTTURE SRL - VIA ROMA 93- 84055-FELITTO(SA) 3,320%;	1) Rep. N° 3/2014 stipulato in data 28/10/2014- 2) € 138.753,00 3) € 5.501,35 4) € 144.254,35	1) GIORNI 212 2) 3)	1) Arch. Raffaele Speranza 2) Arch. Raffaele Speranza 3) Arch. Raffaele Speranza CUP G56J14000160006-CIG CIG XC00E667CE	LAVORI IN CORSO			44.254,35 OLTRE IVA		
4	1)Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea – completamento "vecchio mulino". 2) CUP- G51B14000240006 3) CIG- X6E0FEDD87	Provvedimento Sindacale n° 59 del 10/09/2013	1) 40.000,00 2) 29.015,94 3) 500,00 4) 28.871,21	Cottimo Fiduciario secondo quanto previsto dall'art. 125 del del D. Lgs. 163/06 ;	ditta Leco Contract s.r.l., con sede in Salerno - Via Benvenuto Grafeo 8	ditta Leco Contract s.r.l., con sede in Salerno - Via Benvenuto Grafeo 8			1) Geom. Antonio Speranza dell'UTC 2) Arch. Ernesto Carugno 3) Arch. Ernesto Carugno 4) Arch. Ernesto Carugno	in fase di stipula contratto					
5	1) lavori di "messa in sicurezza, ed adeguamento funzionale, edificio scolastico in via nazionale" 2) CUP G56B10000010002 3) CIG 56912052F0	Provvedimento Sindacale n°2 del 13/01/2014 e Provved. Sindacale n° 26 del 25/03/2014	1) 3.130.021,29 2) 2.415.205,72 3) 91.458,35 4) 2.506.664,07	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 ex D. Lgs. 163/2006	1) COMI S.R.L VIA San. Leonardo, n°52- Salerno (SA); 2)ATI IMPRESIM S.R.L.(CAPOGRUPPO) ELETTROSERVICE GROUP SRL (MANDANTE) G.F.A. SRL (MANDANTE) VIA NAZIONALE, 252- 84034-PADULA (SA) 3)AMBITER S.R.L. LOC. ISCA ROTONDA 84025 EBOLI (SA) 4)A.T.I. COSTRUZIONI LOMBARDI S.R.L. (capogruppo)- LOMBARDI SRL (mandante) VIA PIAZZA V. EMANUELE 50- 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 5)GCT-GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO S.R.L. VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 32 84065 PIAGGINE (SA)	1) AMBITER S.R.L. LOC. ISCA ROTONDA - 84025 EBOLI (SA) 2) 5% 3) EURO 346.617,83	1) Rep. N° 4/2014 stipulato in data 16/12/2014- 2) 2.294445,44 3) 91.458,35 4) 2.385.903,79	1) 380 2) 16/12/2014 3) 31/12/2015	1) Arch. Raffaele Speranza 2) Arch. Raffaele Speranza 3) Ing. Gerardo Aniello Ruocco 4) Ing. Giovanni Stanzola D'Angelo 5) Arch. De Luca Giovanni - Dir.Operativo 6) Arch. Marino Luigi- Coll. Tecnico Amm. 7) Arch. Giacomo Scandizzo Supp RUP 8) Dott. Di Ruocco - Serv. geologici	LAVORI IN CORSO					
6	1)Area verde attrezzata secondo affidamento 2) CUP-G58C06000030002 3) CIG- 0050665214	Determina n° 27 del 19/11/2012	1) euro 70.000 2) euro 45.949,41 3) euro 2.450 4) euro 48.399,41	Cottimo Fiduciario secondo quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 comma 8;	1) Impresa Costruzioni Giancarlo D'oria C.so V. Emanuele,5 84057-Laurino (SA) 2) Impresa Infrater.s.r.l. Via ponte, 296/A 4069-Rocccadaspide (SA) 3) Leco Contract- C.so Garibaldi 4) Impresa G.E.F. s.r.l.Piazza A. Magliani-84057- Laurino (SA) 5) Impresa Geo.Cos. s.r.l. Via IV Novembre 31 -84020-Roscigno (SA)	Leco Contract- C.so Garibaldi Salerno 1,123%	1) Rep. N°2/2014 stipulato in data 10/06/2014- 2) 45.433,39 3) 2.450,00 4) 47.883,39		1) Arch. Ernesto Carugno; 2) Arch. Ernesto Carugno;	lavori ultimati	euro 39.710,00 euro 12.962,03 euro 510 per lavori a fattura	euro 5.742,62 euro 2.730,04; euro 761,59 rup			

